

4-11 첨단 농업복합단지 조성

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 첨단농업복합단지 조성
 - 사업부지 조성 : 210,719㎡(약 6.4만평)
 - 기반시설 신축 : 11,100㎡(건물 21동)

2. 추진개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2025년 (5개년)
- 사 업 비 : 46,400백만원【국비 15,000, 군비 31,400】
 - 소요예산 : 36,573(국비 15,000, 군비 21,573)
- 주요내용
 - 위 치 : 현경면 양학리 454-4번지 일원 (스포츠파크 주변)
 - 규 모 : 부지 210,719㎡(6.4만평), 시설 11,100㎡(건물 21동)
 - 사업내용 : 농업기술센터, 과학영농 기반시설, 신기술 실증시험포, 자연생태농업 체험장 등 조성(신축)

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	· 무안군 공유재산 관리계획 승인(토지 추가, 건물) · 무안군 관리계획 변경 결정 · 사업 편입부지 토지매입	10
	2023년	· 사업 편입부지 토지매입 · 기본 및 실시 설계 용역 완료 · 실시계획 인가 및 단지조성 공사 착공	30
	2024년	· 단지조성 공사 시행	70

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2025년	· 단지조성 공사 완공	100
	2026년	· 첨단농업복합단지 운영 * 농업온실 등 시설 확충	-
임기이후			

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	46,400	9,827	36,573	-	10,000	10,000	14,573	2,000	-
국비	15,000	-	15,000	-	5,000	5,000	5,000	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	31,400	9,827	21,573	-	5,000	5,000	9,573	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 기후위기 등 농업환경 변화에 대처하는 신기술과 첨단농업의 시험·실증·보급으로 미래농업을 준비하고 실현하는 과학영농 기반시설 구축
- 농업인의 교육과 휴식, 소비자의 체험과 이해, 국민의 치유와 공감을 통한 농업과 농촌의 공익적 가치를 유지하고 제고하는 역할 수행

농촌지원과	농촌지원과장 김향금	기술인력팀장 황이대	담당자	손다영 (☎450-4043)
-------	------------	------------	-----	-----------------