

## 5-13 창포호 생태공원 조성

사업성격	계속	완료시기	장기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

### 1. 공약목표

- 창포호의 수생태 환경을 쾌적하게 구축·관리 및 자연친화적 친수 공간조성  
- 비점오염 저감시설 2개소 설치 완료 및 생태공원 조성

### 2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 10,924백만원【국비 5,462, 군비 5,462】
  - 소요예산 : 10,464백만원(국비 5,232, 군비 5,232)
    - 1단계(비점오염 저감) : 5,962백만원(추진중)
    - 2단계(생태공원 조성) : 4,962백만원(미확정)
- 주요내용
  - 위 치 : 창포호(청계 서호, 현경 동산, 망운 피서 등 지내)
  - 규 모 : 비점오염 저감시설(2개소), 생태공원 조성
  - 사업내용 : 수질집중관리, 생물서식처 복원, 자연학습관찰원 등

### 3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	- 비점오염 저감시설 기본 및 실시설계용역 추진 (착수 : '22. 7월)	10
	2023년	- 비점오염 저감시설 기본 및 실시설계용역 완료 (준공예정 : '23. 2월) - 비점오염 저감시설 설치사업 공사착수 - 창포호 생태공원 조성을 위한 기본 타당성조사 용역 실시	30
	2024년	- 비점오염 저감시설 설치사업 공사추진 (준공예정 : '24. 12월) - 국고건의 : 창포호 생태공원 조성사업(49억)	50

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2025년	- '25년 환경부 신규사업 확정 후 · 창포호 생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 착수	70
	2026년	- 창포호 생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 완료 - 창포호 생태공원 조성사업 공사착수	80
임기이후		- 창포호 생태공원 조성사업 공사완료	100

#### 4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내						임기 후
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025	2026	
계	10,924	460	7,102	800	2,750	1,952	400	1,200	3,362
국비	5,462	230	3,551	400	1,375	976	200	600	1,681
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,462	230	3,551	400	1,375	976	200	600	1,681
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5. 기대효과

- 생태기반환경 개선으로 생물종 다양성 증진 및 생태축 연계 측면에서 큰 의미를 가지며, 지역주민에게 깨끗하고 자연적인 하천환경 제공
- 기존 생태자원을 활용한 인공습지, 자연 학습관찰원 등 조성으로 주변 관광자원과 연계하여 지역경제 활성화에 기여

환경과	환경과장 김지열	환경관리팀장 유진아	담당자	김지수 (☎450-5563)
-----	----------	------------	-----	-----------------