

## 5-15 사교천 생태하천 복원사업

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

### 1. 공약목표

- 생태하천 복원사업 준공 및 사후모니터링 착수

### 2. 추진개요

- 추진기간 : 2017. ~ 2023.
- 사업비 : 12,188백만원【국비 3,650, 도비1,338 군비 7,200】
  - 소요예산 : 1,250백만원(군비100%)
- 주요내용
  - 위 치 : 일로읍 복룡리 일원
  - 규 모 : 생태하천 복원 L=2.8km
  - 사업내용 : 수질정화습지, 제방정비, 생태호안, 생태공간 조성 등

### 3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2022년	- 공사 추진 (착공 : '20. 4월)	70
	2023년	- 공사 준공 (준공예정 : '23. 5월)	85
	2024년 ~ 2026년	- 생태하천 복원사업 후 사후모니터링 착수(5년간) ·복원사업시행에 따른 수생태계 변화 조사 ※예상소요액 : 150백만원(군비)	100
임기이후		- 생태하천 복원사업 사후모니터링 완료(2028년)	

#### 4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 (‘22.6까지)	임기 내					임기 후
			소계	2022 (‘22 하반기)	2023	2024	2025	
계	12,188	10,938	1,220	1,100	30	30	30	30
국비	3,650	3,650	-	-	-	-	-	-
도비	1,338	1,338	-	-	-	-	-	-
군비	7,200	5,950	1,220	1,100	30	30	30	30
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5. 기대효과

- 하천 수변공간을 확보하여 자연과 인간이 어우러지는 하천기능 회복 및 수생태계 건강성 유지

환경과	환경과장 김지열	환경관리팀장 유진아	담당자	김지수 (☎450-5563)
-----	----------	------------	-----	-----------------