

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	무안 항공특화산업단지 조성사업	담당자	지역경제과 최현성(☎450-5803)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관 산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 무안군 망운면 피서리 일원
- 규 모 : 350,342㎡(산업시설용지 268,502㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,632백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	46,632	39,063	6,718	851	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	46,632	39,063	6,718	851	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 12. : 2020년 산단 지정계획 반영/국토통부
- 2020. 6. : 기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행
- 2020. 11. : 산업단지 조성공사 착수
- 2024. 4. : 산업단지 조성공사 완료
- 2024. 5. : 계획(변경)승인 및 지형도면 변경고시
- 면적변경 : 당초)350,360㎡, 변경)350,342㎡
- 2024. 6. : 산업단지 조성사업 준공인가

□ 향후계획

- 2024. 7. : 산업단지 분양 1차 분양계약(MRO부지)

사업명	초의선사 탄생지 ~ 톱머리구간 해안관광 둘레길 조성사업	담당자	지역개발과 박광수(8450-5777)
-----	-----------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 아름다운 해안선과 주변 관광자원을 활용한 해안관광 일주도로 개설사업을 추진하여 지역발전 토대 마련

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년(6년)
- 위 치 : 무안군 삼향읍 왕산리 ~ 청계면 구로리 일원
- 규 모 : 총 2개 노선 32.4km,(초의다도길 20km, 톱머리단 노을길 12.4km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	1,887	27	417	869
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	593	-	335	572
시군구비	1,700	1,294	27	82	297
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2021. 5. : 톱머리 ~ 하늘바다펜션 구간 착공
- 2021. 6. : 아인랜드빌리지 ~ 초의선사 구간 착공
- 2021. 11. : 청계면 복길리 구간 준공
- 2022. 5. : 하늘바다펜션 ~ 해비치펜션 구간, 목교설치공사 착공
- 2022. 6. : 해비치펜션 ~ 금동마을 구간 착공

향후계획

- 2024. 10. : 편입토지 협의 보상 및 위치 변경 추진
- 2025. 12. : 해안관광 둘레길 준공 추진

사업명	무안갯벌 탐방다리 설치공사	담당자	무안생태갯벌사업소 김도석(0450-5642)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고 갯벌도립공원을 활성화하여 서남해안지역의 해양관광명소로 개발

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 무안군 해제면 유월리 ~ 현경면 가입리
- 규 모 : 탐방다리 L=1.44km, B=2.4m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,800	4,900	2,500	1,900	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	2,300	1,250	1,350	-
시군구비	4,900	2,600	1,250	550	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(공정율 : 71%)

- 2021. 3. : 습지보호지역 행위 승인(해양수산부)
- 2021. 4. : 일반해역이용협의(국립수산과학원, 목포지방해양수산청)
- 2021. 6. : 공유수면 점용·사용 협의(무안군 해양수산과)
- 2021. 7. : 자연환경에 미치는 영향평가 완료(전라남도 기후생태과)
- 2021.12. : 탐방다리 설치공사 착공
- 2022.12. : 탐방다리 설치공사 1차분 준공 및 2차분 착공
- 2023. 6. : 탐방다리 설치공사 2차분 준공 및 3차분 착공
- 2024. 4. : 건설사업관리용역 착수

향후계획

- 2024. 9. : 탐방다리 설치공사 3차분 준공
- 2024. 12. : 탐방다리 설치공사 4차분 및 총괄분 준공
- 2025. 2. : 탐방다리 개통

사업명	청화대종사 기념사업	담당자	문화예술과 김효주(0450-4099)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군 출신 청화스님의 업적을 재조명하고 기념사업을 통해 교육·문화·관광자원으로 활용하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 무안군 운남면 성내리 산76-7번지 일원
- 규 모 : 건축면적 675㎡, 연면적 912㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,977백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,977	2,186	3,791	0	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,119	859	1,260	0	0
시군구비	3,858	1,327	2,531	0	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 청화대종사 기념관 건립사업 완료 : 2023. 12.

향후계획

- 청화대종사 기념관 및 템플스테이와 명상관 개관·운영

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남악 청소년 문화의 집 건립	담당자	주민생활과 강신덕(☎450-5532)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 청소년 문화시설에 대한 수요 대응 및 청소년 권리 증진
- 21세기 청소년 글로벌 역량 강화를 위한 다양한 체험활동 및 인성교육·품성개발을 위한 교육환경 개선

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2023년
- 위치: 무안군 삼향읍 남악4로 60번길 7
- 규모: 지상3층(부지6,663m², 연면적1,326.44m², 건축면적 888.63m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,677백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,677	2,312	3,365	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	3,040	1,850	2,692	-	-
시군구비	2,637	94	673	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 착공준비 및 착공승인 : 2021.12. ~ 2022.02.
- 가설공사 및 지하터파기 : 2022.02. ~ 2023.07.
- 철근콘크리트 및 내·외부 마감공사 : 2022.07. ~ 2023.08.
- 부대토목 및 조경공사 : 2023.08. ~ 2023.10.
- **건물준공 및 사용승인 : 2023. 11. 14.**

향후계획

- 남악청소년문화의 집 개관식 : 2023. 11. 17.
- 시설 운영 개시 : 2023. 11. 20.

사업변경 내역

- 남악 청소년 문화의 집 설계변경 및 물가변동 등으로 사업비 1,877백만원 증액

사업비(단위: 백만원)						비고
당초			변경			
계	도	군	계	도	군	
3,800	3,040	760	5,677	3,040	2,637	

사업명	보건소 이전 신축사업	담당자	보건행정과 정진욱(☎5015)
-----	-------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 군민에게 질 좋은 의료환경 서비스 제공을 위해 접근성이 용이한 장소로 이전신축하여 군민에게 다양한 보건의료 서비스를 제공하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 813-2번지 일원
- 규 모 : 연면적 11,154.59㎡, 지하2층/지상4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,757백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,757	11,760	10,051	5,946	-
국 비	3,944	3,944	-	-	-
시 도 비	986	986	-	-	-
시군구비	22,827	6,830	10,051	5,946	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 건물 준공 완료(100%) : 2024. 3. 14.

향후계획

- 시설 유지관리 철저

사업명	무안 복합문화센터 건립사업	담당자	지역개발과 정경철(☎450-5780)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 남악신도시에 집중되는 문화시설에 대응하여 원도심 기능회복
- 복합문화공간을 조성하여 주민편익 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 7월 6일 ~ 2024년 4월 9일
- 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 812-13번지 등 3필지
- 규 모 : 연면적 16,027㎡(지하2층, 지상6층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 36,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	36,230	19,890	4,130	12,210	-
국 비	9,000	8,360	640	-	-
시 도 비	5,850	2,200	2,050	1,600	-
시군구비	21,380	9,330	1,440	10,610	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2021. 7. 26. : 공사 착공
- 2023. 1. ~ 9. : 1층~옥탑 바닥 슬래브 타설
- 2023. 10. ~ 12. : 외벽마감

향후계획

- 2024. 4. 9. 준공
- 하자 보수 및 부대시설 공사 마무리

사업명	도리포항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 김지수 (☎450-5613)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위치: 무안군 해제면 송석리 일원(도리포항)
- 규모: 물양장공 100m, 해수소통구 78m, PE부잔교 190m, 마을회관리모델링, 야외쉼터정비, 어부마켓 신설, S/W사업(지역리더 양성교육, 선진지견학 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 12,548백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,548	12,548	-	-	-
국비	8,784	8,784	-	-	-
시도비	1,129	1,129	-	-	-
시군구비	2,635	2,635	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 97%)

- 도리포항 어촌뉴딜사업 선정 : 2019. 12.
- 기본계획 수립고시 : 2020. 12.
- 생활 SOC 사업 시행 승인 : 2021. 4.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : 2021. 12.
- 어촌뉴딜 시행계획 승인 : 2022. 5.
- 공동사업 및 S/W 사업 준공 : 2023. 9.
- 특화사업 및 총괄 준공 : 2023. 11.

향후계획

- 어촌뉴딜 시설물 인수인계(농어촌공사→무안군) : 2024. 12.

사업명	송현항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물과 김지수 (☎450-5613)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위치: 무안군 망운면 송현리 일원(송현항)
- 규모: 선착장 연장 L=10m, 선착장 증고 L=180m, 방파제 연장 L=10m, 부잔교 30m, 대합실 설치, 다목적센터 건립, 어민쉼터 건립, 마을정비 1식, 주차장 설치, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 11,555백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,555	11,555	-	-	-
국비	8,089	8,089	-	-	-
시도비	1,040	1,040	-	-	-
시군구비	2,426	2,426	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 95%)

- 기본계획 고시 : 2020. 11.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : 2021. 5.
- 공동사업 시설공사 착공 : 2021. 10.
- 특화사업 시설공사, 건축공사 착공 : 2021. 11.
- 특화사업 시설공사, 건축공사 준공 : 2023. 1.
- S/W 사업 준공 : 2023. 3.

향후계획

- 공동사업 시설공사 및 총괄 준공 : 2024. 9.
- 어촌뉴딜 시설물 인수인계(어항공단→무안군) : 2024. 12.

사업명	영해항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 김지수 (☎450-5613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위치: 무안군 운남면 동암리 일원(영해항)
- 규모: 방파제 연장 L=30m, 피항시설 신설 L=110m, 부잔교 연장 및 신설 L=80m, 마을회관 리모델링, 영해공원 재정비, S/W사업(주민교육, 홍보 마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,594백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,594	5,594	-	-	-
국비	3,916	3,916	-	-	-
시도비	503	503	-	-	-
시군구비	1,175	1,175	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 97%)

- 기본계획 고시 : 2020. 11.
- 간이해역이용협약, 공유수면 점·사용승인 : 2021. 5.
- 공통사업 시설공사 착공 : 2021. 11.
- 특화사업 시설공사 착공 : 2022. 6.
- 공통사업 시설공사(토목) 준공 : 2022. 12.
- 기본계획 변경 및 시행계획 고시 : 2024. 2.
- S/W사업 및 총괄 준공 : 2024. 6.

향후계획

- 어촌뉴딜 시설물 인수인계(어항공단→무안군) : 2024. 12.

사업명	닭머리항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물과 김지수 (☎450-5613)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위치: 무안군 해제면 대사리 일원(닭머리항)
- 규모: 방파제 L=100m, 물양장 L=35m, 부잔교 2개소, 크레인 2개소, 어민회관 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 7,581백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,581	7,581	-	-	-
국비	5,307	5,307	-	-	-
시도비	682	682	-	-	-
시군구비	1,592	1,592	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 97%)

- 기본계획 고시 : 2020. 12.
- 생활SOC 시행계획 협의 : 2021. 4.
- 공동사업 토목공사 착공 : 2021. 6.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : 2021. 12.
- 시행계획 고시 : 2022. 9.
- S/W사업 준공 : 2022. 12.
- 공동사업 및 특화사업 준공 : 2023. 12.

향후계획

- 어촌뉴딜 시설물 인수인계(농어촌공사→무안군) : 2024. 12.

사업명	다목적체육관 건립사업	담당자	스포츠산업과 양화영(☎450-4097)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 확충으로 전국대회·전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 무안군 현경면 양학리 1165번지
- 규 모 : (연면적) 6,464㎡, 지하1층 ~ 4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,880	3,130	3,050	12,200	2,500
국 비	2,350	2,350	-	-	-
시 도 비	3,050	-	3,050	-	-
시군구비	15,480	780	-	12,200	2,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 6. : 지방재정 도 투자심사 완료
- 2023. 7. : 설계용역 완료
- 2023. 12. : 건설사업관리용역 및 공사 착수

향후계획

- 2025. 3. : 공사 완료

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	사 유
사업비	19,900백만원 (국2,350 도3,050 군14,500)	20,880백만원 (국2,350 도3,050 군15,480)	물가상승에 따른 공사비 및 건설사업관리용역비 증액

사업명	무안 화물자동차 공영차고지 조성	담당자	건설교통과 박지원(☎450-5678)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 무안군 내 화물자동차 불법주정차로 인한 주차난을 해소하고 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 화물자동차 운전자 편의 증진 제공

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 무안군 일로읍 용산리 1368번지 일원
- 규 모 : (매입) 67,303㎡ / (조성) 35,000㎡ *단계적으로 확대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,300백만원(도비 7,210^{70%}, 군비 3,090^{30%})

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,300	65	34	-	10,231
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,210	64	5	-	7,141
시군구비	3,090	1	29	-	3,060
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 화물자동차 공영차고지 타당성조사 완료 : 2020. 7.
- 지방재정투자사업 도 투자심사(2단계 조건부 의결) : 2020. 10.
- 군관리계획(재정비) 용역 착수(농업진흥구역 해제 협의) : 2022. 6.~
- 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 착수 : 2022. 9.~
- 보상계획 열람공고 일간지 게재 : 2022. 10.
- 화물자동차 공영차고지 조성사업 문화재지표조사 완료 : 2022. 12.
- 토지감정평가 완료 : 2022. 12.
- 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 완료 : 2023. 12.

향후계획

- 군관리계획(재정비) 용역 완료(농업진흥구역 해제 협의) : 2025.~

사업명	무안군 주민생활 문화활력센터 건립	담당자	문화예술과 김효주(☎450-4099)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- (옛)무안고등학교 건물을 리모델링하여 군민 문화예술 활동 공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 무안군 무안읍 교촌리 205-1 (옛)무안고등학교
- 규 모 : 교사동 리모델링(2,260m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,100	2,464	542	4,709	385
국 비	3,000	102	187	2,614	97
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,100	2,362	355	2,095	288
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 건축 리모델링 기본 및 실시설계 : 2024. 2. ~ 10.
 - 설계용역 중간보고회 실시 : 2024. 8. 5.
- 파일럿 프로그램 실시

향후계획

- 파일럿프로그램 추진 : ~ 2024. 12.
- 건축 리모델링 공사 계약 및 착공 : 2024. 11.
- 건축 준공 : 2025. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경(2024. 7. 문체부 승인)
 - 당초 : 2021년 ~ 2023년
 - 변경 : 2021년 ~ 2025년

사업명	무안군 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업	담당자	환경과 박신우(☎450-5573)
-----	----------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설 용량대비 초과 반입으로 인하여 음식물류 폐기물을 소각(12톤/일), 매립(17톤/일)을 하고있는 실정임.
- 또한 오룡지구의 입주 및 개발로 음식물류폐기물 발생량이 증가 예상되어 공공처리시설의 확충이 시급

□ 사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2025년
- 위치: 무안군 성동리 56-8번지 일원
- 규모: 바이오가스화 40톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 13,840백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,840	574	-	3,560	9,706
국비	4,152	288	-	653	3,211
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,688	286	-	2,907	6,495

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 8%)

- 음식물류 폐기물 처리시설 타당성 조사 용역 완료 : 2017. 12.
- 지방재정 투자심사 (조건부) : 2020. 10.
- 일상감사 및 도계약심사 등 추진 : 2021. 6. ~ 11.
- 소규모환경영향평가 추진 : 2021. 10.
- 기본 및 실시설계 추진 : 2022. 11. ~ 추진중

□ 향후계획

- 설계경제성검토 추진 : 2024. 3.
- 기술심의 및 환경부 등 재원협의 : 2024. 6. ~ 11.
- 중앙투자심사 및 공사추진 : 2024. 12. ~

사업명	남악신도시 체육시설 확충사업	담당자	스포츠산업과 양화영(8450-4097)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 남악신도시 내 체육시설 확충으로 정주여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2026년
- 위 치 : 무안군 삼향읍 남악리 2598번지
- 규 모 : (연면적) 8,210m², 지하1층 ~ 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	40,510	17,355	2,700	4,734	15,721
국 비	2,860	2,860	-	-	-
시 도 비	5,400	-	2,700	1,420	1,280
시군구비	32,250	14,495	-	3,314	14,441
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2020. 11. : 지방재정 중앙 투자심사 완료
- 2023. 7. : 설계용역 완료
- 2023. 12. : 건설사업관리용역 및 공사 착수

향후계획

- 2026. 6. : 공사 완료

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	사 유
사업기간	2018. ~ 2025.	2018. ~ 2026.	사전행정절차 이행 지연 및 공사 중지 기간 반영
사업비	35,400백만원 (국 2,860 도5,400 군27,140)	40,510백만원 (국2,860 도5,400 군32,250)	물가상승에 따른 공사비 및 건설사업관리용역비 증액

사업명	첨단농업복합단지 조성사업	담당자	농촌지원과 유승희(☎450-4043)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농업기술센터 이전, 과학영농시설, 신기술, 실증시험포, 농기계임대사업소 등을 집적화하여 행정 효율화
- 신기술 확산과 특화산업 육성 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 지원하고 경영능력을 겸비한 전문인력 양성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2027년
- 위 치 : 무안군 현경면 양학리 일원
- 규 모 : 부지 216,006㎡(6.5만평), 시설 11,100㎡(건물 21동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	34,200	9,827	1,961	8,566	13,846
국 비	4,900	-	617	4,283	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	29,300	9,827	1,344	4,283	13,846
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 기본계획 수립 및 부지 선정 : 2018. 12. ~ 2019. 7.
- 지방재정 중앙 투자심사 통과 : 2020. 1. ~ 6.
- 군 공유재산 관리계획 승인 : 2020. 9. * 토지 185,702㎡
- 군 공유재산 관리계획 승인 : 2022. 8. * 토지 18,405㎡, 건물 11,100㎡
- 무안군 관리계획 변경 결정 : 2021. 5. ~ 2024. 10.
- 기본 및 실시 설계 용역 추진 : 2022. 3. ~ 2025. 1.
- 문화재 시굴 및 발굴 조사 용역 : 2022. 3. ~ 2025. 1.
- 사업 편입부지 지장물 철거공사 : 2023. 12. ~ 2024. 1.

향후계획

- 군관리계획 변경 결정 : 2024. 9.
- 기본 및 실시 설계 완료 : 2025. 1.
- 실시계획 인가 및 공사 착공 : 2025. 3.
- 첨단농업복합단지 준공 : 2027. 12.

사업변경 내역(해당시)

	사업규모	사업기간
당 초	부지면적 : 210,719㎡	2021. ~ 2026.
변 경	부지면적 : 216,006㎡	2021. ~ 2027.

사업명	채소류 출하조절시설 지원사업	담당자	식량원예과 양승표(☎450-4067)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수급변동이 큰 주요 채소류의 수급 및 가격안정을 위해 산지에서 상시 출하 조절 및 수익성 개선

사업개요

- 기간: 2021년 ~ 2024년
- 위치: 무안군 현경면 오류리 742-1외 1필지(15,290㎡)
- 내용: 저장시설 및 선별시설 설치(4,137㎡), 계근대 등 기계장비 구입설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,883백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,883	-	3,500	6,383	-
국비	2,800	-	1,400	1,400	-
시도비	1,015	-	315	700	-
시군구비	2,205	-	735	1,470	-
민간자본	3,863	-	1,050	2,813	-

추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

- 설계용역 입찰계약 및 추진 : 2022. 12. ~ 2023. 8.
- 건축 인허가 승인 : 2023. 6.
- 설계용역 적정성 검토 : 2023. 5. ~ 2023. 8.
- 공사계약 입찰 및 시공업체 선정 : 2023. 9. ~ 2023. 12.

향후계획

- 건립공사 추진 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 기계장비 입찰 및 구입 : 2024. 7. ~ 2024. 9.
- 사업 정산, 부기등기 등 추진 : 2024. 10.

사업명	월두항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 김지수 (0450-5613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2021년 ~ 2024년(4년)
- 위치: 무안군 현경면 용정리 일원(월두항)
- 규모: 방파제 L=70m, 안전시설 설치 L=400m, 어장진입로 조성L=700m, 부잔교 증설 A=144m², 진입로 정비, 어울림센터 신축, S/W사업 (주민교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 6,248백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,248	3,748	2,499	-	-
국비	4,374	2,624	1,749	-	-
시도비	562	337	225	-	-
시군구비	1,312	787	525	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 67%)

- 기본계획 고시 : 2021. 12.
- 공동사업 시행계획 협의 : 2022. 5.
- 해역이용협의 조건부 승인 : 2023. 1.
- 공유수면 점·사용 허가 승인 : 2023. 2.
- 특화사업 세부설계 완료 : 2023. 11.
- 특화사업 공사 착공 : 2024. 5.

향후계획

- 공동사업 및 특화사업 공사 준공 : 2024. 12.

사업명	오룡지구 복합문화센터	담당자	문화예술과 김효주(☎450-4099)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 여가·문화·복지 등의 실질적인 수요를 충족 할 수 있는 거점 시설 조성을 통해 생활SOC서비스 기반을 구축하고자 하는 사업

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 무안군 일로읍 오룡리 오룡지구 청사16블럭
- 규 모 : 지상 4층(지하 1층), 건축면적 1,467㎡, 연면적 5,965㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,100	2,799	-	1,500	11,801
국 비	900	-	-	900	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,200	2,799	-	600	11,801
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 건축 기본 및 실시설계 : 2024. 5. ~ 2025. 4.

향후계획

- 오룡복합문화센터 착공 예정 : 2025. 5.
- 오룡복합문화센터 준공 예정 : 2026. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	영산강 관광경관 개선사업	담당자	관광과 이창언(☎450-5477)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 영산강 수변 자원을 활용한 관광개발로 지역경제 활성화 도모
- 주변 관광지와 유기적 연계를 통한 문화·생태 관광 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 무안군 몽탄면 몽강리 628번지 일원
- 규 모 : 부지 262,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,600	44	150	1,406	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	22	75	703	1,000
시군구비	1,800	22	75	703	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료 : 2021. 12.
- 지방재정 투자심사(자체) 의결 : 2021. 11.
- 사업대상부지 매입 완료 : 2023. 5.
- 실시설계 및 행정절차 완료 : 2023. 12.
- 경관개선 공사(1차분) 착수 : 2024. 1.

향후계획

- 경관개선 공사(2차분) 추진 : 2024. 8. ~ 12.
- 경관개선 공사(3차분) 추진 : 2025. 1. ~ 12.

사업명	톱머리해수욕장 관광명소화사업	담당자	관광과 이창연(☎450-5477)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 톱머리해수욕장의 장점인 무안국제공항 및 무안CC를 연계한 국내외 관광객 유입 효과를 극대화하는 관광시설물 조성을 통하여 무안군 해양관광 경쟁력 강화로 관광 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 무안군 망운면 피서리(톱머리해수욕장) 일원
- 규 모 : 부지 48,351m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,500	1,590	122	2,988	3,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,500	45	61	1,494	1,900
시군구비	5,000	1,545	61	1,494	1,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 지방재정 투자심사(전남도) 의결 : 2021. 5
- 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료 : 2021. 8.
- 실시설계 용역 착수 : 2022. 6.
- 재해 및 환경 영향평가 용역 착수 : 2023. 1.
- 해역이용협의 용역 착수 : 2024. 7.

향후계획

- 테마정원 실시설계 완료 및 공사 추진 : 2024. 10. ~ 2025. 6.
- 해역이용협의 용역 완료 및 해안 시설물 공사 추진 : 2025. 1. ~ 12.

사업명	농업근로자 기숙사 건립사업	담당자	농업정책과 현명호(☎450-4075)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농업근로자들의 정주 여건을 개선하여 농번기철 부족한 농업인력 수급

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2023년
- 위 치 : 무안군 현경면 외반리 499-4
- 규 모 : 지하 1층, 지상3층 / 건축면적 310m², 연면적 892.16m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,836백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,836	227	225	3,384	-
국 비	750	63	157	530	-
시 도 비	225	-	2	223	-
시군구비	2,861	164	66	2,631	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

- 농업근로자 기숙사 설계 용역 완료 : 2023. 7.
- 농업근로자 기숙사 건립사업 전라남도 계약심사 : 2023. 8.
- 농업근로자 기숙사 공사 발주 : 2023. 10.
- 농업근로자 기숙사 공사 착공 : 2023. 12.

향후계획

- 농업근로자 기숙사 공사 완료 : 2024. 9.
- 농업근로자 기숙사 위탁운영 실시 : 2025. 1.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	2023년 오룡 기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 조혜영(☎450-5588)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미세먼지 및 도시 열섬현상 등 기후위기에 대응하고 주민에게 녹지공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2023년
- 위 치 : 무안군 일로읍 죽산리 1733 일원
- 규 모 : 2ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,994백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,994	-	1,979	15	-
국 비	970	-	970	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,009	-	1,009	15	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 용역 완료 : 2022. 12.
- 조성사업 착공 : 2023. 5.
- 조성사업 준공 및 사업완료 : 2023. 12.

향후계획

- 사후관리 지속 추진

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : 당초 2,000백만원, 변경 1,994백만원
※ 2023년 국고 보조금 구조조정

사업명	성동지 산림공원 조성사업	담당자	산림공원과 김대수(☎450-5589)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도·농복합도시 무안의 농촌형 모델숲 개발로 정주환경 개선 및 지역 산림 관광자원과 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 무안군 무안읍 성동리 산45-141임 등 83필지
- 규 모 : 23,300m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,522백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,522	-	622	400	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	600	-	150	200	250
시군구비	922	-	472	200	250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획 수립 : 2020. 1.
- 관계기관협의 및 공유재산 심의 완료 : 2020. 4.
- 2022년 균특전환(산림공원) 예산 확정 : 2021. 6.
- 2023년 균특전환(산림공원) 예산 확보 : 2022. 6.
- 편입토지 보상 완료 : 2022. 12.
- 2024년 균특전환(산림공원) 예산 확보 : 2023. 6.
- 설계 등 사전행정절차 이행 : 2024. 1. ~ 8.

향후계획

- 성동지 산림공원 조성사업 시행 : 2024. 9. ~ 12.

사업변경 내역(해당시)

- 사업면적 변경(당초 129,000m² ⇒ 변경 23,300m²)
- 총사업비 변경(당초 7,895백만원 ⇒ 변경 1,522백만원)

사업명	2023년 남악철도변 기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 조혜영(☎450-5588)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미세먼지 및 도시 열섬현상 등 기후위기에 대응하고 주민에게 녹지공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2023년 6월 23일 ~ 2024년 6월 15일
- 위 치 : 무안군 삼향읍 남악리 2635 일원
- 규 모 : 2ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,899백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,899	-	783	1,116	-
국 비	872	-	745	127	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,027	-	38	989	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 용역 완료 : 2022. 12.
- 조성사업 착공 : 2023. 6.
- 조성사업 공사 중지(선행공사 추진) : 2023.
- 선행공사 추진(우·오수 관로공사) : 2023.
- 조성사업 공사 재개 : 2023. 12.
- 조성사업 준공 및 사업완료 : 2024. 6.

향후계획

- 사후관리 지속 추진

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 2,000백만원 / 변경 1,970백만원
 - ※ 2023년 국고 보조금 구조조정
- 사업기간 변경 : 당초 2023. 1. ~ 12. / 변경 2023. 1. ~ 2024. 6.
 - ※ 우·오수 관로공사 선행공사 추진

사업명	중부권 환경클린센터 건립	담당자	환경과 조가영(☎450-5552)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2020년 3월 ~ 2024년 12월
- 위 치 : 무안군 무안읍 성동리 55, 57
- 규 모 : 대지면적 2,660㎡, 건축물 755㎡(2층)
- 사업내용(주요시설)
 - 공공업무시설 : 종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등
 - 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등
 - 청소차량 차고지

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,916백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,916	391	141	2,384	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	200	-	-	200	-
시군구비	2,216	391	141	1,684	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	-	-	500	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 중부권 환경클린센터 착공 : 2024. 4.

향후계획

- 중부권 환경클린센터 준공 : 2024. 12.
- 청소행정 통합운영(무안읍, 청계면, 몽탄면) : 2025. 1.

사업명	장재항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물 김지수 (0450-5613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간 : 2022년~2024년(3년)
- 위치 : 무안군 망운면 목서리 일원(장재항)
- 규모 : 물양장 확충 A=1,185m², 신설 선착장 L=130m, 어항진입로 증고, 다목적 커뮤니티센터 건립, 해안마을 경관정비, 노을길 복합어민쉼터 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅, 지역협의체 운영)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,166백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,166	1,375	3,300	4,491	-
국비	6,416	962	2,310	3,144	-
시도비	825	124	297	404	-
시군구비	1,925	289	693	943	-

추진상황(추진단계 및 진도: 48%)

- 장재항 어촌뉴딜사업 선정 : 2021. 12.
- 기본계획 착수 : 2022. 4.
- 공동사업 기본 및 실시설계 착수 : 2022. 7.
- 기본계획 고시 : 2023. 2.
- 일반해역이용협의 승인 : 2023. 4.
- 특화사업 세부설계용역 착수 : 2023. 5.
- 공동사업 공사 착공 : 2023. 9.

향후계획

- 특화사업 공사 착공 : 2024. 9.
- 공동사업 및 특화사업 준공 : 2024. 12.

사업명	탄도항 어촌뉴딜 기항지개선사업	담당자	해양수산과 김지수 (☎450-5613)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기 간: 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치: 무안군 망운면 탄도리 일원(탄도항)
- 규 모: 선착장 연장 L=70m, 부잔교 L=100m, 신월항 대합실 A=160m², 탄도항 대합실 A=66m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,554백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,554	683	1,640	2,231	-
국 비	3,188	478	1,148	1,562	-
시 도 비	410	62	148	201	-
시군구비	956	143	344	468	-

추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

- 탄도항 어촌뉴딜사업 선정 : 2021. 12.
- 기항지개선사업 기본 및 실시설계 착수 : 2022. 5.
- 기항지개선사업 기본 및 실시설계 준공 : 2023. 7.
- 시행계획 고시 : 2023. 8.
- 기항지개선사업 공사 착공 : 2023. 9.

향후계획

- 기항지개선사업 공사 준공 : 2024. 12.

사업명	삼향농공단지 복합문화센터 건립	담당자	지역경제과 정수인(☎450-5758)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 농공단지 근로자들의 열악한 근무여건을 개선하여 근로자 삶의 질을 높이고 청년층의 농공단지 내 기업 취업을 유도하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2022년 6월 ~ 2025년 6월
- 위 치 : 무안군 삼향읍 지산리 894-1
- 규 모 : 대지면적 4,631.6㎡ / 건축연면적 982.82㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,823백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,823	421	126	4,000	276
국 비	2,592	-	126	2,466	-
시 도 비	345	-	-	345	-
시군구비	1,886	421	-	1,189	276
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 한국산업단지공단 환경조성사업 공모 신청 : 2022. 4.
- 복합문화센터 건립사업 공모 선정 : 2022. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 3.
- 건축공사 착수 : 2023. 12.

향후계획

- 공사 완료 및 정산 : 2025. 6.

사업변경 내역

- 인건비, 자재단가 상승 등에 따른 공사비 증가로 군비 1,886백만원으로 증가

사업명	서부권 환경클린센터 건립	담당자	환경과 조가영(☎450-5552)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2020년 3월 ~ 2025년 12월
- 위 치 : 무안군 현경면 용정리 563, 566, 569
- 규 모 : 대지면적 4,902㎡, 건축물 802㎡(2층)
- 사업내용(주요시설)
 - 공공업무시설 : 종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등
 - 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등
 - 청소차량 차고지: 세차시설, 주차장

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,088백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,088	122	30	277	2,659
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,088	122	30	277	2,659
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공유재산 관리계획 및 기본계획 수립 : 2020. 3. ~ 9.
- BF예비인증 및 전남도 공공디자인 심의 완료 : 2022. 6. ~ 10.
- 실시설계 완료 : 2022. 12.
- 전남도 계약심사 완료 : 2023. 11.
- 문화재 시굴조사 및 정밀조사 완료 : 2023. 1. ~ 2024. 2.

향후계획

- 군 관리계획 변경 용역 추진 : 2024. 8. ~ 12.
- 사업예산 확보 : 2025. 3.
- 공사 계약 및 착공 : 2025. 5.
- 공사 준공 : 2025. 12.
- 청소행정 통합운영(현경, 망운, 해제, 운남) : 2026. 1. ~

사업명	회산백련지 수목원 조성사업	담당자	산림공원과 이정민(☎450-5592)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 빼어난 경관 자원인 회산백련지 매력을 극대화하고 지역민과 함께 새로운 확장과 도약 콘텐츠 필요
- 영산강 국가 하천 하류에 있으면서 서남권 지역 거점 수목원으로 오룡산 및 승달산, 유달산 등 자생하는 중요 식물 자원 보존 필요
- 영산강 및 내륙 수변 다양한 수목유전자원의 보존 및 자원화를 촉진시키고 관찰 및 체험 교육을 통해 힐링 할 수 있는 주민 생활밀착형 수목원 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2021년 7월 ~ 2026년 12월
- 위 치: 무안군 일로읍 백련로 333(회산백련지)
- 규 모: 50ha
- 내 용: 방문자센터, 전시온실, 습지원, 테마정원, 숲정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,800	-	286	190	5,324
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,900	-	143	95	2,662
시군구비	2,900	-	143	95	2,662

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

- 20년 수목원 조성 사업 사전 심의 제출 : 2020. 3. 13.
- 20년 수목원 조성 사전 심의 확정 : 2020. 6. 8.
- 예산 확보 국회의원실 및 전남도 방문 설명 : 2020. 11. ~ 2022. 3.
- 실시설계 행정절차 추진 및 관계기관 협의 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2023. 2. ~ 2024. 12.

□ 향후계획

- 회산백련지 수목원 조성사업 주민설명회 : 2024. 9.
- 계약심사 및 일상감사 추진 : 2024. 11.
- 수목원 조성 사업 추진 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

사업명	우적동 천주교 순례지 명소화사업	담당자	관광과 이창언(☎450-5477)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 호남 최최 신부(이내수) 묘소를 활용한 명소 조성으로 관광 활성화
- 문화유산 보전, 청소년 교육시설, 지역민 문화공간 등 복합 역할 가능

사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2026년
- 위 치 : 무안군 몽탄면 사천리 산94번지 일원
- 규 모 : 부지 25,750m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,690	890	-	-	4,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,400	-	-	-	2,400
시군구비	3,290	890	-	-	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본계획 수립 및 타당성 조사 완료 : 2021. 9.
- 지방재정 투자심사(자체) 의결 : 2022. 3.
- 사업 대상부지 매입 완료 : 2022. 6.
- 2025년 전환사업 예산 신청 : 2024. 6.

향후계획

- 실시설계 및 행정절차 추진 : 2025. 1. ~ 12.
- 공사 추진 : 2026. 1. ~ 12.

사업명	YD페스티벌	담당자	관광과 강지상(☎450-5474)
-----	--------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미래주역인 청년의 꿈을 지원하고 청년이 주도하는 프로그램 운영을 통해 세대 간 소통과 화합의 장 마련
- 남악신도시 내 지역 상권과 연계하고 지역자원을 활용하는 축제 추진으로 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2023년 11월 17일(금) ~ 11월 19일(일) / 3일간
- 위 치 : 무안군 삼향읍 남악중앙공원 일원
- 규 모 : 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	700	-	700	500	700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	700	-	700	500	700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제3회 무안YD페스티벌 개최 : 2023. 11. 17. ~ 11. 19.

향후계획

- 제4회 무안YD페스티벌 개최 : 2024. 11. 15. ~ 11. 17.

사업명	해제면사무소 청사 건립사업	담당자	회계과 박동해(☎450-5393)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현 청사는 1981년에 건립된 청사로 40여년의 시간이 경과함에 따라 건축물의 노후화 및 협소한 공간으로 인해 수시로 시설 개선의 필요성 제기
- 행정 역량 강화 및 군정업무 수행의 생산성 제고를 위한 미래 지향적인 신청사 건립 시급

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 무안군 해제면 신정리 18-5번지 일원
- 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 1,416㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,700	-	-	270	5,430
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,700	-	-	270	5,430
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 8.
- 해제면 신청사 건립 후보지 주민설명회 및 설문조사 실시 : 2023. 4.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 8.
- 전라남도 지방재정 투사심사 의결 : 2023. 10.
- 토지보상 및 매입 : 2024. 2.
- 공유재산 관리계획 의결 : 2024. 3.
- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2024. 3.
- 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 고시 완료 : 2024. 4.

향후계획

- 건축설계 공모 추진 : 2024. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 10
- 건설사업관리자 선정 : 2025. 3.
- 공사 착공 : 2025. 3.
- 공사 준공 : 2025. 12.

사업명	농촌공간정비사업	담당자	지역개발과 박지혜(☎450-5779)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들의 건강과 안전을 위협하는 정미소 폐공장 및 창고 철거를 통한 경관 환경개선 및 귀농·귀촌인 유입기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 812-13번지 등 3필지
- 규 모 : 총면적 6,556㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,200	-	1,070	918	3,212
국 비	2,600	-	535	459	1,606
시 도 비	780	-	169	129	482
시군구비	1,820	-	366	330	1,124
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 10. : 2022년 농촌공간정비사업(3차) 공모선정
- 2023. 5. : 농촌공간정비사업 기본계획 수립 컨설팅
- 2023. 7. : 기본계획 용역 착수
- 2023. 9. : 추진위원회 구성

향후계획

- 기본계획 승인 고시
- 시행계획(실시계획)용역 추진

사업명	황토갯벌랜드 경관산책로 조성사업	담당자	무안생태갯벌사업소 김도석(0450-5642)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 황토갯벌랜드와 연결되는 갯벌탐방다리 종점부에 해양생태공원을 조성하여 생태녹색관광 인프라 구축을 통한 갯벌도립공원 활성화 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 무안군 현경면 가입리 21-9번지 일원
- 규 모 : 개발면적 76,637㎡
- 진입로 조성 550㎡, 야자매트길 2,114㎡, 광장 및 정원 23,360㎡ 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,918백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,918	81	1,319	-	8,518
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,259	-	-	-	4,259
시군구비	5,659	81	1,319	-	4,259
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(진도 : 14%)

- 2020. 3. : 공유재산관리계획 승인
- 2022. 3. : 공유재산관리계획 변경 승인
- 2022. 11. : 무안군 중기지방재정계획 수정 반영
- 2022. 12. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- 2023. 5. : 도 지방재정투자심사 완료

향후계획

- 2024. 7. ~ 2024. 12. : 잔여 편입토지(1필지/19,537㎡) 협의취득
- 2025. 2. ~ 2025. 8. : 실시설계 용역
- 2025. 9. ~ 2025. 10. : 공사 발주 및 시공업체 계약체결
- 2025. 11. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공
- 2027. 3. : 황토갯벌랜드 경관 산책로 개관 및 운영

사업명	도리포 관광경관 명소화	담당자	관광과 이창언(☎450-5477)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 칠산대교 및 무안국제공항 개통으로 접근성 향상에 따른 관광객 유입에 대비하여 도리포의 일출과 일몰을 동시에 조망할 수 있는 지리적 이점과 해양 관광자원을 활용하여 서남권 대표 해양관광지 조성

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2027년
- 위 치 : 무안군 해제면 송석리 30-5번지 일원
- 규 모 : 부지면적 16,242㎡, 건축 1동(지상2층, 2,300㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,720	220	-	690	13,810
국 비	7,250	-	-	345	6,905
시 도 비	2,175	-	-	103.5	2,071.5
시군구비	5,295	220	-	241.5	4,833.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 및 타당성조사 용역 착수 : 2023. 7.
- 지방재정 투자심사 이행 : 2023. 10.
- 건축기획 용역 착수 : 2024. 3.

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2024. 9.
- 공사 착수 : 2025. 6.

사업명	가입항 어촌신활력 증진사업	담당자	해양수산물 김지수(010-450-5613)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌의 다양한 관광자원을 활용한 해양관광 콘텐츠를 발굴·육성하고 어촌·어항 통합개발을 통해 어촌지역의 새로운 활력 제고

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 무안군 현경면 가입리 가입항
- 규 모 : 선착장 승상 및 보강, 해수소통구 설치, 물양장 신설, CCTV 설치, 어부쉼터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,938백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,938	-	642	1,431	2,864
국 비	3,456	-	449	1,002	2,005
시 도 비	444	-	58	129	258
시군구비	1,037	-	135	300	601

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정투자심사 완료(자체) : 2023. 6.
- 기본계획 고시 : 2024. 3.
- 기본 및 실시설계용역 추진(공정율 : 90%) : 2024. 8.

향후계획

- 시행계획 고시 : 2024. 9.(예정)
- 공통사업 착공 : 2024. 10.(예정)
- 공통사업 준공 : 2025. 12.(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	마실항 어촌신활력 증진사업	담당자	해양수산물 김지수(0450-5613)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌의 다양한 관광자원을 활용한 해양관광 콘텐츠를 발굴·육성하고 어촌·어항 통합개발을 통해 어촌지역의 새로운 활력 제고

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 무안군 해제면 천장리 마실항
- 규 모 : 방파제 신설, 물양장 확장, 부잔교 설치, 조명탑 설치, CCTV설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	650	1,449	2,900
국 비	3,500	-	455	1,015	2,030
시 도 비	450	-	58	130	261
시군구비	1,050	-	137	304	609

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정투자심사 완료(자체) : 2023. 6.
- 기본계획 고시 : 2024. 3.
- 기본 및 실시설계용역 추진(공정율 : 90%) : 2024. 8.

향후계획

- 시행계획 고시 : 2024. 9.(예정)
- 공동사업 착공 : 2024. 10.(예정)
- 공동사업 준공 : 2025. 12.(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음