

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 무안군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
청계면사무소신축	6,264	1,460	3,358	1,446	-	2022		100
남악 청소년 문화의 집 건립	11,200	6,049	429	3,297	1,425	2023		58
청화대중사 기념사업	5,300	-	747	2,533	2,020	2023		5
남악신도시 체육시설 확충사업	35,400	6,767	739	9,000	18,000	2024		10
다목적체육관 건립	18,000	80	393	6,840	10,080	2023		10
(옛)무안고 문화재생사업	6,000	-	198	769	5,033	2023		10
남부권 환경클린센터 건립	3,937	206	1,472	2,259	-	2022		43
음식물폐기물 공공처리시설 확충사업	13,840	-	960	25	12,855	2024		5
사교천 생태하천 복원사업	10,938	7,700	1,562	1,676	1,107	2023		62
미세먼지 차단숲 조성사업	1,690	-	1,690	-	-	2021		100
남악 모두누리 열린 숲 조성사업	4,000	-	1,800	1,200	1,000	2023		100
신재생에너지 융복합지원사업	3,555	-	2,332	1,224	-	2022		72
무안항공특화 산업단지 조성사업	44,800	12,461	10,031	9,180	13,128	2023		27

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
낙지골목주변 대형버스 공영주차장 조성사업	4,449	-	600	3,849	-	2022		65
무안군 화물자동차 공영차고지 조성사업	10,300	31	31	715	9,554	2025		0.6
어촌뉴딜300 (신월항)	5,000	4,000	1,000	-	-	2021		100
어촌뉴딜300 (송현항)	11,555	2,980	4,622	3,953	-	2022		70
어촌뉴딜300 (영해항)	5,594	1,490	2,238	1,866	-	2022		85
어촌뉴딜300 (닭머리항)	7,581	1,987	3,032	2,562	-	2022		85
어촌뉴딜300 (도리포항)	12,548	3,228	5,019	4,300	-	2022		85
어촌뉴딜300 (월두항)	6,248	-	1,250	2,499	2,499	2023		20
낙지 산란서식장 조성	4,000	800	800	800	2,400	2025		20
도서종합 개발사업	3,875	1,369	600	225	1,875	2027		51
도원지구 연안정비	2,500	605	344	1,551	-	2022		38
용정지구 연안정비	3,000	1,245	1,452	303	-	2022		90
가림지구 연안정비	3,400	329	1,592	1,479	-	2022		57
가고 싶은 섬 가꾸기	4,000	42	924	2,234	800	2023		24
마산~용정지구 연안정비	2,522	133	784	1,000	605	2023		36
꼭지지구 연안정비	3,890	148	775	900	2,067	2023		24
초의선사-툽머리 구간 해안관광 둘레길조성	3,200	1,300	400	800	700	2023		40
무안 복합문화센터 건립	34,890	9,265	5,350	11,985	8,290	2023		50

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
무안군 첨단농업복합 단지 조성사업	34,289	154	1,755	5,145	27,235	2025		5.6
무안갯벌 탐방다리 설치공사	9,800	600	1,600	2,400	5,200	2023		47

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	청계면사무소 신축	담당자	세무회계과 최문수(☎450-5382)
-----	-----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 1997년 건립된 청사로 40여년의 시간이 경과함에 따라 건축물의 노후화 및 협소한 공간으로 인하여 수시로 시설개선의 필요성이 제기되고 있으며, 행정수요 증가에 따른 대민서비스 및 업무수행에 필요한 행정공간 부족과 복합용도로서의 기능 수행을 위한 민원인들의 요구가 지속적으로 야기되고 있음

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안군 청계면 도림리 496번지
- 규 모 : 대지면적 4,298㎡, 연면적 1,372.14㎡, 지상2층
- 기 간 : 2019. ~ 2022. 3.
- 내 용
  - 지상1층 : 사무실, 문서고, 상담실, 전산실 등1
  - 지상2층 : 면장실, 소대회의실, 다목적실 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,264백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,264	1,460	3,358	1,446	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,264	1,460	3,358	1,446	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- '22. 3. : 준공

사업명	남악 청소년 문화의 집 건립	담당자	주민생활과 정화빈(☎450-5531)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 청소년의 사회성과 감성 능력 배양을 위한 거점 공간 구축
- 지역 청소년 문화시설에 대한 수요 대응 및 청소년 권리 증진

**□ 사업개요**

- 위 치 : 전남 무안군 삼향읍 남악리 1499번지
- 규 모 : 연면적 1,326.44㎡, 지하1층/지상2층
- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 6.
- 내 용 : 청소년 문화의 집(북카페, 스터디라운지, 동아리실, 강의실 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,200	6,049	429	3,297	1,425
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,040	-	329	1,571	1,140
시군구비	8,160	6,049	100	1,726	285
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : )**

- 기본계획 수립 : 2019. 7.
- 도 지방재정 투자심사 완료(3차) : 2019. 8.
- 공유재산 계획 수립 : 2020. 2.
- 군 관리계획(지구단위계획) 결정(변경) : 2021. 4.
- 남악 청소년 문화의 집 공사 착공 : 2021. 12.
- 남악 청소년 문화의 집 공사 실시 : 2022. 3.
- 건축 구조물 터파기 완료 : 2022. 6.

**□ 향후계획**

- 골조 공사(각층 철콘 및 외부 창호) : 2022. 7.
- 건축물 외부 마감공사 : 2022. 12.
- 건축물 내부 습식·마감 공사 : 2022. 3.
- 남악 청소년 문화의 집 준공 : 2022. 6.

사업명	청화대종사 기념사업	담당자	문화체육과 한성도(☎450-4096)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 무안 출신으로 ‘40년간 장좌불와’, ‘하루 일종식’, ‘염불선의 실천자’ 등 수 많은 수식어가 따르는 선지식인으로 진리를 추구한 사상가이자 교육자인 청화스님의 업적과 뜻을 기리고, 사상과 수행법의 재해석을 통해 교육·문화·관광자원으로 조성·발전시키고자 함.

사업개요

- 위 치 : 운남면 성내리 산76-7번지(혜운사 일원)
- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 규 모 : 부지(5,000㎡), 건축면적(675㎡), 연면적(912㎡)
- 내 용 : 기념관, 명상관, 템플스테이 등 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,300	-	747	2,533	2,020
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,120	-	299	801	1,020
시군구비	3,180	-	448	1,732	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 전라남도 투자 심사 의결 : 2019. 9.
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2020. 9.
- 무안군 건축 공공기획 심의 완료 : 2020. 10.
- 실시설계용역 완료 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2021. 12.
- 공사 착공 : 2021. 12.

향후계획.

- 공사 완료 : 2022. 6.

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	5,900	5,300	
사업기간	2012 ~ 2021	2020 ~ 2023	

사업명	남악신도시 체육시설 확충사업	담당자	문화체육과 류승표(☎450-4097)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 남악.오룡신도시 인구 지속유입에 따른 체육시설 인프라 부족으로 주민 여가활동 및 건강증진 할 수 있는 생활체육시설 확충 필요

**□ 사업개요**

- 위 치 : 삼향읍 남악리 2598
- 규 모 : 지하1층/지상2층 연면적 8,040㎡
- 기 간 : 2018 ~ 2024
- 내 용 : 수영장(25m,7레인), 웨이크보드 VR실, 다목적체육관 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 35,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	35,400	6,767	739	9,000	18,000
국 비	8,260	-	75	2,700	5,400
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	27,140	6,767	664	6,300	12,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- '18.11.~'19.12. : 타당성조사 및 기본계획수립용역 시행
- '19. 12. 30. : 부지매입 완료
- '20. 11. 4. : 중앙투자심사 조건부승인(행안부)
- '21. 4. 15. ~ 6. 21.: 조달청 설계공모
- '21. 6. ~ 현재 : 설계용역 추진중

**□ 향후계획**

- '22. 10. : 설계용역 완료
- '23. 1. : 공사착공
- '24. 12. : 준공

사업명	다목적체육관 건립	담당자	문화체육과 류승표(☎450-4097)
-----	-----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 우리군 검도실업팀 전용 훈련장의 부재로 (구)새마을 회관에서 훈련에 임하는 등 열악한 운동환경 개선문제 대두
- 전국단위 대회개최시 실내체육관 시설부족으로 대회장소 분산 개최 등 각종 대회유치 및 운영시 효율성 저하문제 개선필요

**□ 사업개요**

- 위 치 : 현경면 양학리 1165일대(스포츠파크 부지내)
- 규 모 : 지하1층, 지상3층 / 1동, 연면적 6,471㎡
- 기 간 : 2019 ~ 2023
- 내 용 : 검도장 3면, 다목적 체육관 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,000	80	393	6,840	10,080
국 비	5,400	-	118	2,050	3,050
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,600	80	275	4,790	7,030
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- '19.11월~'20.5월 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료
- '20. 6월 : 투자심사 조건부 승인(전남도)
- '21. 4. 15. ~ 6. 21.: 조달청 설계공모
- '21. 6. ~ 현재 : 설계용역 추진중

**□ 향후계획**

- '22. 10. : 실시설계 완료 및 투융자심사신청(2단계)
- '23. 2. : 조달청 원가심사 및 계약의뢰
- '23. 12. : 사업완료



사업명	(옛)무안고 문화재생사업	담당자	문화체육과 박경수((☎450-5498)
-----	---------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- (옛)무안고등학교 부지 및 건물을 활용하여 무안읍권 주민들의 문화예술 활동 욕구 충족 및 대화와 소통의 장이 되도록 구축

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안읍 교촌리 205-1번지[(옛)무안고 교사동]
- 규 모 : 부지면적(3,969㎡), 건물연면적(3,390.05㎡), 층수(3층) 등
- 기 간 : 2021 ~ 2023
- 내 용 : 생활 문화활동 향유 및 체험형 힐링 공간 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,000백만원(균특 3,000 균 3,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	-	198	769	5,033
국 비	3,000	-	49	235	2,716
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	149	534	2,317
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2021. 6.
- 천정 철거공사 완료 : 2021. 9.
- 주민역량강화 용역 완료 : 2021. 6. ~ 12.
- 총괄기획자, 연구원 채용 : 2022. 3.
- 주민협의체 구성 : 2022. 4.

**□ 향후계획**

- 공공 건축 기획 심의 : 2022. 8.
- 리모델링 실시설계 공모 : 2022. 9.
- 문화재생 파일럿프로그램 실시 : 2022. 8. ~ 11.
- 리모델링 실시설계 실시 : 2022. 9. ~ 2023. 5.
- 리모델링 공사 실시 : 2023. 6. ~ 2023. 12.

사업명	남부권 환경클린센터 건립	담당자	환경과 조가영(☎450-5552)
-----	---------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 남부권 환경클린센터 건립을 통한 청소행정력 질적 서비스 제공
  - 환경미화원의 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기 단속본부)운영 및 환경미화원 휴게실 설치로 청소행정 능력 향상
  - 청소차량 차고지, 세차시설, 주차장 시설의 설치로 청소행정 서비스 향상 도모

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안군 삼향읍 남악리 1469, 2605
- 규 모 : 대지면적 10,317.9㎡, 건축물연면적 1,567㎡(지상2층)
- 기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.
- 내 용
  - 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등)
  - 청소업무 종사자 휴게실 : 대기실, 체력단력실, 세탁실 등
  - 청소차량 차고지 : 세차시설, 주차장, 창고 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,937백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,937	206	1,472	2,259	-
국 비	700	-	700	-	-
시군구비	3,237	206	772	2,259	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)**

- '20. 3. 공유재산 관리계획 수립, 타당성·기본계획 수립
- '20. 6. 군관리계획 변경, 전남도 지방재정투자심사 완료
- '20. 6. 주민설명회 개최
- '20. 9. 무안군 건설기술심의 완료
- '20.10. 전남도 경관 및 공공디자인 심의완료
- '21. 4. 무안군 건축위원회 심의완료
- '21. 6. 군 일상감사 완료
- '21. 9. 전남도 계약심사 완료
- '21.12. 실시설계 준공, 총괄 및 1차분 공사계약
- '22. 3. 공사 착공

**□ 향후계획**

- '22. 12. 준공 예정

사업명	음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업	담당자	환경과 박신우(☎150-5572)
-----	---------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 무안군은 생활폐기물 소각시설의 처리능력 포화로 인하여 음식물류 폐기물을 건조소각(12톤/일), 매립(17톤/일)을 하고 있는 실정임.
- 향후 무안군의 시승격으로 인한 음식물류폐기물 직매립금지에 대비하고 음식물류폐기물의 자원순환율을 높이기 위함.

**□ 사업개요**

- 위 치 : 전남 무안군 무안읍 성동리 21-159 번지 등 8필지
- 규 모 : 40톤/일
- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 내 용 : 음식물류폐기물을 처리하기 위한 바이오가스화시설 설치

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 13,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,840	-	960	25	12,855
국 비	4,152	-	288	-	3,864
시 도 비	9,688	-	672	25	8,991
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 타당성조사 완료 : '17. 12. 21.
- 지방재정투자심사 완료 : '20. 10. 26.
- 기본 및 실시설계용역 사전절차 수행 : '21. 07. ~ 12.
- 소규모환경영향평가 추진 : '21. 11. ~ '22. 12.
- 사업수행능력평가 실시 : '22. 01. ~ 03.
- 기본 및 실시설계 용역 수행 : '22. 04. ~ '23. 02.

**□ 향후계획**

- 공법심의 추진 : '22. 08. ~ 09.
- 소규모재해영향평가 용역 발주 : '22. 09.
- 소규모 환경영향평가 준공 : '22. 12.
- 공사착공 : '23. 04.

사업명	사교천 생태하천복원사업	담당자	환경과 김지수(☎ 450-5563)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 하천내 이·치수 기능 확보, 수질개선 및 수생태계 건강성 회복

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2023
- 위 치 : 무안군 일로읍 복용리 2648일원
- 규 모 : 생태하천 복원 L=2.8km, 부지매입 226,123㎡(75필지)
- 내 용 : 비점오염 저감시설, 제방정비, 자연생태공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,938백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,045	7,700	1,562	1,676	1,107
국 비	4,988	3,850	300	838	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,057	3,850	1,262	838	1,107
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 사교천 생태하천복원사업 착수 : 2020. 4.
- 건설사업 관리용역 착수 : 2020. 8.
- 생태하천 복원사업 추진(1차분 95%, 2차분 75%, 3차분 20%) : 2022. 7.

향후계획

- 하천 압성토 및 사석고르기 등 축제공 마무리 : 2022. 8.
- 비점오염 저감시설 설치 완료(2차분, 3차분 마무리) : 2022. 12.
- 생태하천 복원사업 4차분 착공 및 준공 : 2022. 8. ~ 2023. 5.

사업명	미세먼지 차단숲 조성사업	담당자	산림공원과 김대수(☎ 450-5589)
-----	---------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 남악신도시 수변공원 주변에 녹지축 조성으로 미세먼지·폭염 등 다양한 사회적 위해로부터 안심하고 생활할 수 있는 도시환경 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 삼향읍 남악리 2621번지의 2필지(남악수변공원,자전거 공원 등)
- 규 모 : 약 4ha
- 기 간 : 2021. 6. ~ 12.(약 7개월)
- 내 용 : 미세먼지 저감 효과가 큰 수종 식재를 통한 차단 숲 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 1,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,690	-	1,690	-	-
국 비	845	-	845	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	845	-	845	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 실시설계 용역 완료 : '20. 12. 31.
- 전문가 현장컨설팅 4회(도 산림휴양과 주관) : '21. 1. ~ 4.
- 계약심사 및 일상감사 완료 : '21. 5. 28.
- 조상사업 계약 완료 : '21. 6. 9.
- 착공 간담회 시행(현장설명, 사전행정절차 등) : '21. 6. 18.
- 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 : '21. 7. 8.
- 군수님 현장방문(1차) : '21. 9. 13.
- 예비준공에 따른 군수님 현장방문(2차) : '21. 12. 22.
- 조성사업 준공 : '21. 12. 24.

**□ 향후계획**

- 미세먼지 차단숲 사후관리 시행 : '22. 1. ~ 계속

사업명	남악 모두누리 열린 숲 조성사업	담당자	산림공원과 김대수(☎ 450-5589)
-----	-------------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 코로나19로 인한 공원·산림 이용률 급증과 녹지공간 수요증가 등에 따라 접근성이 좋은 도청 내 호수 및 오룡산 주변을 열린 숲으로 조성하여 도민이 편하게 이용할 수 있도록 개방

**□ 사업개요**

- 위 치 : 삼향읍 남악리 1000번지 일원(전남 도청 남악호수 일원)
- 규 모 : 약 10ha
- 기 간 : 2021. ~ 2023.(3년간)
- 내 용 : 도민만남의광장숲, 오감길(오룡산), 누리마당숲(남악호수) 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	-	1,800	1,200	1,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	-	900	600	500
시군구비	2,000	-	900	600	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 남악 모두누리 열린 숲 예산 확정 : '21. 2.
- 설계용역(오감길) 착수 : '21. 2. 22.
- 도(산림휴양과,회계과) 무안군 협의(3회) : '21. 3. ~ 10.
- 도민만남의광장숲(1차) 완료 : '21. 6. 23.  
- 사업기간'21.5.14.~6.23./사업비 124백만원/감탕나무 32주 식재
- 기본구상(안)전문가 자문회의 : '21. 7. 29.
- 남악 모두누리 오감길 착수(2차) : '21. 12. 1.
- 남악 모두누리 누리마당(3차) 기본계획 용역 착수 : '22. 1. 19.
- 남악 모두누리 누리마당(3차) 실시설계 용역 착수 : '22. 4. 1.
- 남악 모두누리 누리마당(3차) 기본계획 보고회 : '22. 4. 5.
- 남악 모두누리 누리마당(3차) 기본계획 완료 : '22. 5. 31.
- 남악 모두누리 오감길(2차) 완료 : '22. 6. 29.  
- 사업기간'21.12.1.~'22.6.29./사업비 505백만원/등산로정비 및 신규개설

**□ 향후계획**

- 남악 모두누리 누리마당(3차) 조성사업 시행 : '22. 8. ~ '23. 12.

사업명	신재생에너지 융복합지원사업	담당자	지역경제과 서정모(☎450-5712)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민 참여를 통한 지속가능한 신재생에너지를 보급하고 안전한 에너지 자립마을 구축 및 에너지 기본권 확보

사업개요

- 위 치 : 일로읍, 삼향읍
- 규 모 : 409개소(태양광 389, 태양열 20)
- 기 간 : 2021. 3. ~ 2022. 12.
- 내 용 : 주택, 공공, 상업(산업)건물에 태양광·태양열 설비설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,555	-	2,332	1,224	-
국 비	1,806	-	1,361	445	-
시 도 비	193	-	146	47	-
시군구비	1,094	-	825	269	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	462	-	-	462	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

- 융복합지원사업 협약 체결 : 2021. 1.
- 사업참여자 자부담 입금 : 2021. 4.
- 융복합지원사업 착공 : 2021. 4.

향후계획

- 융복합지원사업 시공완료 : 2022. 6.
- 시공완료 대상 검수(한국에너지공단) : 2022. 10.
- 정산 및 보조금반납 : 2022. 11.

사업명	무안 항공특화산업단지 조성사업	담당자	지역경제과 최현성(0450-5803)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관 산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안군 망운면 피서리 일원
- 규 모 : 350,688㎡(산업시설용지 274,130㎡)
- 기 간 : 2018년 ~ 2023년
- 내 용 : 항공특화산업단지 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 44,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,800	12,461	10,031	9,180	13,128
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,800	12,461	10,031	9,180	13,128
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)**

- 기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행 : 2018. 6.
- 공유재산관리계획, 지방재정투자심사 승인 : 2018. 8.
- 투자기업 선정 및 협약 체결 : 2019. 4.
- 편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 시행 : 2019. 5.
- 산업입지정책심의회 산업단지 지정계획 반영(국토교통부) : 2019. 6.
- 지역산업단지계획심의위원회 심의 및 승인(전라남도) : 2020. 6.
- 공사착공 : 2020. 11.
- 건설사업관리용역 착수 : 2021. 3.
- 문화재발굴조사용역 완료 : 2021. 5.
- 지방(도)토지수용위원회 재결신청 : 2021. 7.
- 서해지방해양경찰청 분양 계약대금 납부 : 2021. 8.
- 공항개발사업 실시계획 승인 : 2021. 10.



□ 향후계획

- 무안에어로테크닉스 분양 계약 : 2022. 9.
- 산업단지 계획 변경 승인 제출 : 2022. 10.
- 서해지방해양경찰청 중도금 납부 : 2022. 11.
- 산업시설용지(행거시설, 서해청 부지) 시공완료 : 2022. 12.
- 산업단지 준공 : 2023. 6.

사업명	낙지골목주변 대형버스 공영주차장 조성사업	담당자	건설교통과 기경서 (☎450-5457)
-----	------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 무안읍 낙지골목 상권 주변 주차장 확보로 군민 생활편의 증진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 위 치 : 무안읍 성동리 885-8번지 일원
- 규 모 : 1층 2단 철근콘크리트 주차타워
- 기 간 : 2022. 2. 22. ~ 2022. 12. 03
- 내 용 : 대지면적 3,340㎡, 주차면 115(대형 5 소형 110)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,449	-	600	3,849	
국 비	1,700	-	300	1,400	
시 도 비		-	-	-	
시군구비	2,749	-	300	2,449	
지 방 채	-	-	-	-	
민간자본	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	

추진상황(추진단계 및 진도 : 65% )

- 2022. 6.30 : 기초타설(터파기, 철근조립, 레미콘 타설)
- 2022. 7.25. : 철골(H빔) 설치

향후계획

- 2022. 8. 5. : 주차장 옥상 데크설치
- 2022. 9. 5. : 관리동 골조 1층 타설(소방, 전기, 통신공사 시작)
- 2022. 10. 22. : 주차장 옥상층 지상1층 무근콘크리트 타설
- 2022. 10 .25. : 마감공정
- 2022. 12. 03. : 준공

사업명	무안군 화물자동차 공영차고지 조성사업	담당자	건설교통과 김혁(☎450-5678)
-----	----------------------	-----	---------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 화물자동차 운수사업 기반조성 및 주차난 해소를 위해 무안군 관내에 화물자동차 공영차고지를 조성하고자 함.

**□ 사업개요**

- 위치 : 전남 무안군 일로읍 용산리 1368번지 일원
- 규모 : (매입) 67,000㎡ / (조성) 35,000㎡
- 기간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 내용
  - 주차장 : 314면(소형 165, 중형 104, 대형 45)
  - 부대시설 : 관리동, 수리동, 주유동 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,300	31	31	715	9,554
국비	-	-	-	-	-
시도비	7,210	-	-	500	6,710
시군구비	3,090	31	31	215	2,844
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본계획 수립용역 추진중)**

- 2020. 7. : 타당성조사 용역 완료
- 2020. 10. : 지방재정투자사업 투자심사(도) 조건부(2단계) 의결
- 2020. 11. : 일로읍 사전주민설명회(1차)
- 2021. 3. : 문화재 지표조사 용역 발주
- 2021. 3. : 보조금 교부신청(균특(전환) 예산 5억 확보)
- 2021. 5. : 군 공유재산 관리계획 수립
- 2021. 10. : 주민설명회·공청회 개최(2차)
- 2021. 11. : 인접마을(용산5리 연화동) 주민설명회 개최(3차)
- 2022. 7. : 군 관리계획결정(변경) 용역(2030 군관리계획 재정비) 착수

**□ 향후계획**

- 2022. 9. : 기본계획 수립 용역 발주
- 2022. 10. : 편입토지 보상계획 열람공고
- 2022. 11. : 토지 및 지장물 등 감정평가 실시
- 2022. 12. : 토지 편입 등 협의 취득 및 보상금 지급

사업명	어촌뉴딜300(신월항)	담당자	해양수산과 최한희 (☎450-5613)
-----	--------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

**□ 사업개요**

- 위 치 : 운남면 신월항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2019~2021
- 내 용 : 선착장 승상, 방파제 신설, 물양장 조성, 여객편의시설, 마르쉐 장터 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	4,000	1,000	-	-
국 비	3,500	2,800	700	-	-
시 도 비	450	360	90	-	-
시군구비	1,050	840	210	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 어촌어항공단 위(수)탁 계약체결 - 2019.03.
- 기본계획승인(해양수산부) - 2019.10.
- 사업 착공 - 2019.07.
- 사업 준공 - 2022.02.

사업명	어촌뉴딜300(송현항)	담당자	해양수산물과 최현희 (☎450-5613)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

사업개요

- 위 치 : 망운면 송현항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2020~2022
- 내 용 : 선착장 승상 및 확장, 대합실설치, 어선접안시설보강, 물양장조성, 다목적복지센터, 주차장및소공원, 이정표, 마을안길정비, 어민대실, 갯벌체험장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,555	2,980	4,622	3,953	-
국 비	8,088	2,086	3,235	2,767	-
시 도 비	1,040	868	416	356	-
시군구비	2,427	626	971	830	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 어촌어항공단 위(수)탁 계약체결 - 2020.02
- 기본계획 승인(해양수산부) - 2020.12
- 사업 착수 - 2021.11

향후계획

- 사업 준공(예정) - 2022.12.

사업명	어촌뉴딜300(영해항)	담당자	해양수산물과 최현희 (☎450-5613)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

사업개요

- 위 치 : 운남면 영해항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2020~2022
- 내 용 : 방파제 연장, 피항시설 신설, 부잔교, 회관 리모델링, 어울림센터, 영해 공원정비, 해안로정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,594	1,490	2,238	1,866	-
국 비	3,916	1,0436	1,566	1,306	-
시 도 비	503	447	201	168	-
시군구비	1,175	134	470	392	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 어촌어항공단 위(수)탁 계약체결 - 2019.03.  
기본계획승인(해양수산부) - 2019.10.  
사업 착공 - 2019.07.

향후계획

- 잔여사업 시행 및 준공 - 2022. 12.

사업명	어촌뉴딜300(닭머리항)	담당자	해양수산물 최현희 (☎450-5613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

사업개요

- 위 치 : 해제면 닭머리항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2020~2022
- 내 용 : 방파제 신설, 크레인설치, 물양장조성, 부잔교, 다목적 센터, 풍향계 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,581백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,581	1,987	3,032	2,562	-
국 비	5,307	1,391	2,123	1,793	-
시 도 비	682	596	273	230	-
시군구비	1,592	179	637	538	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 어촌어항공단 위(수)탁 계약체결 - 2019.03.  
기본계획승인(해양수산부) - 2019.10.  
사업 착공 - 2019.07.

향후계획

- 잔여사업 시행 및 준공 - 2022. 12.

사업명	어촌뉴딜300(도리포항)	담당자	해양수산물 최현희 (☎450-5613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

사업개요

- 위 치 : 해제면 도리포항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2020~2022
- 내 용 : 선착장정비, 물양장조성, 부잔교, 해수소통구, 회관리모델링 특산품판매장, 상가간판정비, 조명타워, 주차장 정비, 바다조명설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,548백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,548	3,228	5,019	4,300	-
국 비	8,784	2,260	3,513	3,010	-
시 도 비	1,129	291	452	387	-
시군구비	2,635	678	1,054	903	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 농어촌공사 위(수)탁 계약체결 - 2020.02
- 기본계획 승인(해양수산부) -2020.12
- 사업 착수 -2021.07. ⇨ 공정율 85%

향후계획

- 사업 준공(예정) - 2022.12.



사업명	어촌뉴딜300(월두항)	담당자	해양수산물 최현희 (☎450-5613)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어항 정비를 통한 안전한 어업활동 개선 및 어촌민을 위한 편리하고 쾌적한 정주환경 조성 필요

사업개요

- 위 치 : 운남면 월두항 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2021~2023
- 내 용 : 방파제 연장, 등대이설, 주차장정비, 부잔교, 소도어장진입로 소당·승도체험길, 복지센터, 상생센터, 해변공원정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,248백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,248	-	1,250	2,499	2,499
국 비	4,374	-	875	1,749	1,749
시 도 비	562	-	112	225	225
시군구비	1,312	-	262	525	525
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 농어촌공사 위(수)탁 계약체결 - 2021.01
- 기본계획 승인(해양수산부) -2021.12
- 사업 착수 -2021.07. ⇨ 공정율 0%
- 사업 준공(예정) - 2023.12.

향후계획

- 사업 준공(예정) - 2023.12.

사업명	낙지 산란·서식장 조성	담당자	해양수산과 임성주(☎450-5622)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 남획, 기후변화, 환경오염의 영향으로 낙지자원 생산량 급감에 따라 산란 서식장을 조성하여 자원회복 및 어업인 소득 증대

사업개요

- 위 치 : 무안군 탄도만 연안
- 규 모 : 낙지산란장 4개소(곡지, 송현, 장재, 창매)
- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 내 용 : 낙지 산란장 유지·보수, 먹이생물(칠게) 이식, 어미낙지 방류 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원(국비 50%, 군비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	800	800	800	2,400
국 비	2,000	400	400	400	1,200
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	400	400	400	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021년 낙지 산란·서식장 조성사업 추진(1년차)
  - 산란서식장 조성(4개소) 및 먹이생물(칠게) 방류
  - 낙지 교접 및 이식(24,597마리)
- 2022년 낙지 산란·서식장 조성사업 추진(2년차)
  - 낙지 교접 및 이식(16,000마리)

향후계획

- 먹이생물(칠게)이식 및 산란장 조성해역 환경개선
- 어획, 모니터링, 갯벌환경조사
- 산란서식장 내 교접낙지 방류

사업명	도서종합개발사업	담당자	해양수산물 서정훈(☎450-5628)
-----	----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 도서의 어업 및 생활 기반시설의 정비·확충으로 도서민의 정주여건을 개선하고 도서 관광객 유입을 증대시켜 소득 창출에 이바지하고자 함

**□ 사업개요**

- 위 치 : 망운면 탄도리 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2018 ~ 2027년(10년간)
- 내 용 : 해안탐방데크 건설, 캠핑장기반시설, 복지회관리모델링, 마을환경정비, 호안정비 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,875백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,875	1,369	600	225	1,875
국 비	3,100	1,095	480	180	1,500
시 도 비	387.5	137	60	22.5	187.5
시군구비	387.5	137	60	22.5	187.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)**

- 제4차 도서종합개발계획('18 ~ '27년) 확정 : 2018. 3. 30.
- 탄도 탐방데크시설사업 : 2018. 6. ~ 2022. 2.
- 탄도 호안정비사업 : 2020. 7. ~ 2021. 3.
- 탄도 도선선착장 정비사업 : 2021. 11. ~ 시행중

**□ 향후계획**

- 탄도 도선선착장 정비사업 준공 : 2022. 4.
- 탄도 복지회관 리모델링사업 착공 : 2022. 8. 예정

사업명	도원지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 서정훈(☎450-5628)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 위 치 : 전남 무안군 운남면 성내리 일원
- 규 모 : 연안정비 L=0.649km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	605	344	1,551	-
국 비	1,750	424	241	1,085	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	750	181	103	466	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 8.
- 사업 착공 : 2021. 10.
- 피복석 설치 중 L=260m

향후계획

- 2022. 10월 준공 예정

사업명	용정지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 서정훈(☎450-5628)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 위 치 : 전남 무안군 현경면 용정리 일원
- 규 모 : 연안정비 L=1.07km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,245	1,452	303	-
국 비	2,100	872	1,016	212	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	900	373	436	91	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 7.
- 사업 착공 : 2021. 9.
- 피복석 설치중 L=960m

향후계획

- 2022. 9월 준공 예정

사업명	가입지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 서정훈(☎450-5628)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 위 치 : 전남 무안군 현경면 마산, 가입리 일원
- 규 모 : 연안정비 L=1.17km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,400	329	1,592	1,479	-
국 비	2,380	230	1,115	1,035	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,020	99	477	444	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 10.
- 사업 착공 : 2020. 12.
- 피복석 설치 중 L=670m

향후계획

- 2022. 12월 준공 예정

사업명	가고 싶은 섬 가꾸기	담당자	해양수산물 서정훈(☎450-5628)
-----	-------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 섬 고유의 생태자원을 보전하고 지역특성을 살린 테마를 활용한 명품 섬 개발로 도서민의 삶의 질 향상과 소득 증대에 기여하고자 함

**□ 사업개요**

- 위 치 : 망운면 탄도리 일원
- 규 모 : 1식
- 기 간 : 2019 ~ 2023년(5년간)
- 내 용 : 주민역량강화, 마을기업설립/운영, 도선건조, 건축공사(감탄점빵 및 다목적방문객센터 신축 등), 토목공사(낚시체험장, 숲체험장, 조형물설치 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	42	924	2,234	800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	21	462	1,117	400
시군구비	2,000	21	462	1,117	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)**

- 전라남도 승인 : 2018. 10.
- 기본계획 수립 : 2019. 10.
- 총괄 실시설계용역 : 2020. 7. ~ 2021. 11.
- 도선건조 : 2021. 3. ~ 2021. 09.

**□ 향후계획**

- 탄도 가고 싶은 섬 조성사업(토목) 착공 : 2022. 06. 예정
- 탄도 가고 싶은 섬 조성사업(건축) 착공 : 2022. 07. 예정

사업명	마산~용정지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 서정훈(☎450-5628)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)
- 위 치 : 전남 무안군 현경면 마산, 용정리 일원
- 규 모 : 연안정비 L=1.04km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,522백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,522	133	784	1,000	605
국 비	1,765	93	549	700	423
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	757	40	235	300	182
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 실시계획 승인(해양수산부) : 2021. 3.
- 사업 착공 : 2021. 5.
- 피복석 설치 중 L=380m

향후계획

- 2023. 5월 준공 예정



사업명	곡지지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 서정훈(☎450-5628)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)
- 위 치 : 전남 무안군 현경면 오류리 일원
- 규 모 : 연안정비 L=1.161km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,890	148	775	900	2,067
국 비	2,723	104	543	630	1,446
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,167	44	232	270	621
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- 실시계획 승인(해양수산부) : 2021. 5.
- 사업 착공 : 2021. 7.
- 피복석 설치 중 L=280m

향후계획

- 2023. 6월 준공 예정

사업명	초의선사-툽머리 구간 해안관광 둘레길 조성	담당자	지역개발과 박철오(☎450-5779)
-----	-------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 군의 아름다운 해양·생태관광자원과 향토문화를 연결하고 자전거 및 걷기 열풍 등을 반영한 둘레길 형태의 산책로 조성
- 해안도로와 연계한 둘레길 형태의 산책로를 개발하여 특색있는 서남해안 고품격 해양관광벨트로 육성 새로운 미래성장 동력 확보

**□ 사업개요**

- 위 치 : 2019. ~ 2023.(5년간)
- 규 모 : 삼향읍, 청계면, 망운면 일원
- 기 간 : 2개 구간 32.4km(초의다도길 20km, 툽머리단 노을길 12.4km)
- 내 용 : 해안도로와 연계한 해안관광둘레길 조성, 간이주차장, 포토존, 정자, 파고라, 벤치 등 설치, 관광자원, 마을축제, 연계프로그램 개발 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,200백만원(도비 1,500 군비 1,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200	1,300	400	800	700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	600	200	400	300
시군구비	1,700	700	200	400	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 하늘바다펜션 ~ 삼향 마동마을 구간 둘레길 조성사업 착수 : '22. 2.
- 툽머리~하늘바다펜션, 아일랜드빌리지~초의선사 구간 조성 추진 : ~ '22. 12.

**□ 향후계획**

- 하늘바다펜션 ~ 삼향 마동마을, 툽머리~하늘바다펜션, 아일랜드빌리지~초의선사 구간 조성 사업 완료 : ~ '23. 12.

사업명	무안 복합문화센터 건립	담당자	지역개발과 김도석(☎450-5778)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- (구)전통시장 이전에 따른 도심 공동화에 대응하고 주민들의 여가, 문화, 보건, 복지수요 등을 충족하는 새로운 복합문화 명품 공간 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 812-13번지 외 2필지
- 규 모 : 지하2층, 지상6층, 연면적 16,033.26㎡, 건축면적 2,516㎡
- 기 간 : 2021. 7. 26. ~ 2023. 7. 15.
- 내 용 : 1층-도서관, 가족센터, 청년상가 / 2층-꿈틀이센터, 가족센터  
3층-문화원 / 4층-청소년수련관 / 5층-메이커스페이스 /  
6층-영화관 / 지하1, 2층-공영주차장

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 34,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	34,890	9,265	5,350	5,275	15,000
국 비	10,100	3,900	2,300	2,160	1,740
시 도 비	5,850	800	500	900	3,650
시군구비	17,440	4,565	2,550	2,215	8,110
지 방 채 민간자본					
기 타	1,500				1,500

**□ 추진상황**

- 추진실적
  - 2019. 12. ~ 2021. 6. : 기본 및 실시설계용역
  - 2021. 7. : 사업착공
  - 2021. 10. : 건설사업관리용역 착수
- 현 추진단계 : 압 천공 및 발파, 파쇄암 반출
- 진도 : 공정율 19.2%

**□ 향후계획**

- 2022. 8. : 부력ANCHOR 설치 및 기초콘크리트 타설
- 2023. 7. : 사업 준공

사업명	무안군 첨단농업복합단지 조성사업	담당자	농촌지원과 손다영(☎450-4043)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 농업기술센터 이전, 과학영농시설, 신기술, 실증시험포, 농기계임대사업소 등을 집적화하여 행정 효율화
- 신기술 확산과 특화산업 육성 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 지원하고 경영능력을 겸비한 전문인력 양성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 무안군 현경면 양학리 일원(무안군 스포츠파크 주변)
- 규 모 : 부지 191,599㎡, 시설 11,920㎡
- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 내 용 : 농업기술센터, 과학영농 기반시설, 신기술 실증시험포, 자연생태농업 체험장 등 조성(신축)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 34,289백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	34,289	154	1,755	5,145	27,235
국 비	2,500	-	-	-	2,500
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	31,789	154	1,755	5,145	24,735
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.6%)**

- 무안군 관리계획 변경 결정(전남도): 2021. 5월 ~ 2022. 10월
- 기본 및 실시 설계 용역 추진(무안군): 2021. 11월 ~ 2023. 1월
- 사업 편입부지 토지매입 추진(무안군): 2021. 12월 ~ 2022. 12월
- 군 공유재산 관리계획 승인(군의회): 2022. 8월

**□ 향후계획**

- 실시계획 인가 및 공사 시행: 2023년 ~ 2025년

사업명	무안갯벌 탐방다리 설치공사	담당자	무안생태갯벌사업소 김길중(☎450-5642)
-----	----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고 갯벌도립공원 활성화를 통하여 서남해안지역의 해양관광명소를 개발하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 무안군 해제면 유월리 ~ 현경면 가입리
- 규 모 : 탐방다리 L=1.44km, B=2.4m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,800	600	1,600	2,400	5,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	300	800	1,200	2,600
시군구비	4,900	300	800	1,200	2,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

- '2021. 3. : 습지보호지역 행위 승인(해양수산부)
- '2021. 4. : 일반해역이용협의(국립수산과학원,목포지방해양수산청)
- '2021. 6. : 공유수면 점용·사용 협의(무안군 해양수산과)
- '2021. 7. : 자연환경에 미치는 영향평가 완료(전라남도 기후생태과)
- '2021.12. : 탐방다리 설치공사(1차분) 착공(20%추진중)
- '2022. 4. : 해양환경 영향조사용역 착수

향후계획

- 탐방다리 설치공사(2차분) 발주 : 2022. 8.

## 10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

## 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 무안군에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTO	환경관리 종합센터 운영	무안환경 비전(주)	38,387	60,023	6,109	6,646	3,614	'08.7. ~ '23.6.

### ▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

### 10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

**■ 개별 민간투자사업 현황**

- 사업별로 별지 작성

사업명	환경관리종합센터 운영	담당자	환경과 박신우(☎061-450-5572)
-----	-------------	-----	------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 생활폐기물의 위생적 처리를 통하여 쾌적하고 깨끗한 무안이미지 제고
- 재활용 분리수거 등을 통한 혼합폐기물 유입 억제로 버려지는 자원회수

**□ 사업개요**

- 기 간
  - 설치기간 : 2006. 7. ~ 2008. 6.
  - 운영기간 : 2008. 7. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 전남 무안군 무안읍 몽탄로 125-33
- 민간사업자 : 무안환경비전(주) - BTO방식
- 총사업비 : 38,387백만원
- 사업규모 : 소각시설 45톤/일, 재활용시설 20톤/일, 매립시설 293천㎡, 음식물처리시설 10톤/일

**□ 재정부담 현황**

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
  - 운영기간 : 15년간 (2008. 7. ~ 2023. 6.)
  - 최소수익보장내역
    - 운영개시후 1년 ~ 5년까지 : 추정사용료의 80% 보장
    - 운영개시후 6년 ~ 10년까지 : 추정사용료의 70% 보장
    - 운영개시후 11년 ~ 15년까지 : 추정사용료의 60% 보장
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	76,392	60,023	6,109	6,646	3,614
국 비					
시 도 비					
시군구비	76,392	60,023	6,109	6,646	3,614
기 타					

**□ 추진단계**

- 현재 운영중

**□ 향후계획**

- 각 시설의 효율적인 운영을 위하여 반입되는 폐기물 성상별 분리 철저 및 군민홍보강화

